

濮阳市第一高级中学

关于 2021-2022 年债券资金使用的 情 况 说 明

濮阳市第一高级中学新校区于 2014 年开工建设，2017 年实现整体搬迁，新校区现占地 687 亩，有各类校舍 18.4 万平方米，目前在校师生 13000 余人。自搬迁以来，学校教育教学秩序正常有序开展，为进一步改善学校办学条件，加强学校教育教学管理和保障学生正常学习、生活与成长环境，市财政分别于 2021 年、2022 年两年共安排 5608 万元债券资金用于学校项目建设，现将债券资金的使用情况汇报如下。

一、塑胶运动场和 3#食堂建设项目

2020 年 9 月，经市政府研究，决定同意市一高建设塑胶运动场和 3#食堂，市财政共安排 2900 万（2020 年 2000 万已清算，2021 年 900 万）债券资金用于这两个项目的建设。

（1）900 万一般债券资金基本情况：

2021 年 4 月 8 日发行了 2021 年河南省政府一般债券（三期），分配债券资金用于濮阳市第一高级中学新校区塑胶运动场及 3#食堂建设项目，发行金额 900 万元，债券期限 7 年，债券票面利率 3.44%。

（2）项目目前进展：

1、塑胶运动场项目：目前该项目已完成竣工结算，全部投入使用。

2、3#食堂建设项目：目前该项目已完成竣工结算，全部投入使用。

(3) 下一步进度及时间节点安排：

1、塑胶运动场项目：已全部完成支付。

2、3#食堂建设项目：待资金争取到位后支付剩余工程尾款；周边配套待政投办审核后支付工程款。

(4) 目前债券资金到位及使用情况：

2020 年项目债券资金到位 2000 万元（2020 年 9 月 200 万元，11 月 1000 万元，12 月 800 万元），2021 年 4 月到位 900 万元，共计 2900 万元，截至目前已支付 3#食堂建设项目测量费、定位测量费、人防费 63.96 万元，3#食堂施工图审查费 1.2 万元，3#食堂造价咨询费、设计费 32.62 万元，塑胶运动场工程进度款 888.41 万元，3#食堂工程进度款 1665.16 万元，3#食堂监理费 23.69 万元，3#食堂文明规费 23.4 万元，3#食堂周边配套进度款 164.15 万元，3#食堂周边配套造价费 0.6 万元，3#食堂周边配套监理费 2.4 万元，3#食堂周边配套设计费 5 万元，3#食堂竣工规划核实测量费 1.28 万元，3#食堂天然气安装费 26.63 万元，合计共支付 3#食堂项目资金 2011.59 万元，塑胶运动场项目资金 888.41 万元，共计 2900 万元，下余 0 万元。

注：2022 年年中经审计，在 2021 年 2 月已支付国库科 3#食

堂基础设施配套费 602938.80 元需调整为自有资金支出；2021 年 6 月支付中科华水工程 3#食堂造价咨询费 27634.19 元经审计退回 1441.57 元。

二、教育教学配套设施项目

自整体搬迁以来，学校已建成的实验楼和图书馆尚未配置有关设施设备，学生实验无法正常开展、学生无固定阅览场所；今年秋季即将建成的 3#食堂，也需配置有关设施设备。2021 年 8 月底，市财政拨入债券资金 2700 万元用于教育教学配套设施建设。

(1) 2700 万一般债券资金基本情况：

2021 年 8 月 17 日发行了 2021 年河南省政府一般债券(十期)，分配债券资金用于濮阳市第一高级中学教育教学配套设施项目，发行金额 2700 万元，债券期限 7 年，债券票面利率 3.13%。

(2) 项目目前进展：

其中：实验室装备项目、智能数字图书馆装备项目、录课室装备项目、3#食堂课桌凳及中央空调、学生发展中心（心理辅导中心）装备项目、宿舍消防报警系统项目、校园文化建设项目均已完成并投入使用。

(3) 目前债券资金到位及使用情况：

2021 年 8 月底，市财政拨入债券资金 2700 万元用于教育教学配套设施建设。截至目前已支付校园文化项目咨询费 1.80 万元，录课室装备项目款 42.71 万元，图书馆设备及配套设施项目咨询费 1.89 万元，智慧图书馆项目 81.61 万元，精品智慧教室 69.89

万元，实验室项目事前绩效评估咨询服务费 1.80 万元，实验室项目造价咨询费 1.80 万元，宿舍消防报警系统项目 99 万元，实验室装备项目 395.92 万元，学生发展中心装备款 53.10 万元，智慧数字图书馆项目 936.36 万元，3#食堂餐桌凳 44.2 万元，3#食堂中央空调 41.35 万元，实验室（二）装备项目款 869.24 万元，校园文化项目款（部分）59.33 万元，共计 2700 万元，下余 0 万元。

三、校园提升工程项目

自搬迁以来，学校教育教学秩序正常有序开展，但受建设资金困难限制，原规划的部分功能室、功能场地尚未建设，影响到正常教学活动开展。为推动学校高质量发展，现申请实施校园提升工程，具体包括以下内容：一是教育教学配套设施资金缺口；二是基础设施提升工程资金；三是信息化工程提升项目资金。

（1）2008 万元一般债券资金基本情况：

2022 年 6 月 10 日发行了 2022 年河南省政府一般债券(六期)，分配债券资金用于濮阳市第一高级中学教育教学配套设施项目，发行金额 2008 万元，债券期限 7 年，债券票面利率 2.88%。

（2）项目目前进展：

校园文化项目、教育行业安全风险分级管控与事故隐患排查双重预防体系项目均已投入使用。

（3）下一步进度及时间节点安排：

1. 信息化提升工程（一）（平安校园安防监控项目、教职工云办公项目、学校室内无线网络升级改造项目）已进入报销支付流

程。

2. 电子围栏智能报警系统项目正在建设，即将完工。

3. 学校供电双回路改造项目、学校南部道路、垃圾清运、绿化、停车场建设项目已进入筹建阶段，预计 2023 年年底完工并投入使用。

（4）目前债券资金到位及使用情况：

2022 年 6 月底，市财政拨入债券资金 2008 万元用于校园提升工程项目建设。截止目前支出校园文化项目款（部分）512.6 万元，双重预防体系项目 129.6 万元，信息化工程提升（1）项目（第二次）共计 886.97 万元，下余 1121.03 万元。

结合上述情况，我单位将在市财政部门的领导和监督下，2023 年按时间节点保质保量完成校园提升工程项目建设，按时拨付工程项目款；并加强对该债券资金使用情况的监督管理，杜绝不合理支出，保证该资金专款专用，以期产生更大化效益。

2023 年 2 月 21 日